Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Aula.
Fecha	11- Octubre-2018
Comunidad	Nueva Lucha.
Ubicación	
Lugar	Escuela.
Coordenadas	
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Raul Quintero y Leyris Jaramillo.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Construcciones Civiles y Servicios ADG
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección de construcción de aula.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza inspección del aula y se determina lo siguiente. • La construcción del aula llega a su final después de 1 mes de actividad. • El salón de clase aun no puede ser ocupado por los estudiantes debido a que se le debe dar 28 días como mínimo para que la losa realice su fraguado correctamente. • Al salón de clase se le agrega un muro en la parte frontal como barrera para evitar caída de los niños ya que tiene más de 1 m de altura el suelo natural con el NPA. • En el salón de clase solo se deja la tubería eléctrica y cajillas de tomas e interruptores colocada mas no cableada.
Seguimiento	Realizar entrega formal a Meduca y comunidad.

Documentación fotográfica.